

दिनांक 28.05.2016 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० एवं प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की अध्यक्षता में जिला नियंत्रण कक्ष, मुजफ्फरपुर में विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर एवं विद्युत आपूर्ति अंचल, मोतिहारी का सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निदेश:-

A. परियोजना से संबंधित मामला

1. विद्युत कार्यपालक अभियंता, बेतिया द्वारा बताया गया कि बेतिया में छः सब-स्टेशन है। नौतन में 11 के० भी० पी०एस०एस० में Indoor VCB पैनल खराब है। निदेश दिया गया कि खराब Indoor VCB ब्रेकर अगर कहीं खराब है तो उसकी सूची बनाकर कम्पनी को बुलाकर ठीक करा दिया जाय। ग्रुप ब्रेकर हर हालात में functional रखना है।
2. मेसर्स गोदरेज एण्ड वायस कम्पनी लि०, मुम्बई द्वारा सोनबरसा शक्ति उपकेन्द्र बनाने के कार्य की प्रगति धीमी है। वर्तमान में कार्य बंद है। एजेंसी द्वारा मिट्टी भराई का मुद्दा उठाया गया जबकि उक्त कार्य के बारे में निविदा में स्पष्ट निदेश है।
3. नये 33 के० भी० लाईन सुरसंड ग्रिड से भिट्टा मोड़ तक का कार्य गोदरेज एण्ड वायस कम्पनी लि० द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य को दिनांक 15 जून, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया।
4. सीतामढ़ी ग्रिड से चिरौत शक्ति उपकेन्द्र तक 33 के० भी० तार की चोरी हो गई है। अतः नया तार लगाने का कार्य आपूर्ति के विद्युत कार्यपालक अभियंता को दिनांक 15 जून, 2016 तक कराने का लक्ष्य दिया गया। यदि उक्त अवधि में उक्त कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता है तो संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।
5. कुमारबाग शक्ति उपकेन्द्र में अतिरिक्त पावर ट्रान्सफॉर्मर बी०आर०जी०एफ० फेज-2 योजना के तहत मेसर्स विधा टेलीलिंक्स लि० द्वारा कराये जाने का निदेश दिया गया। बताया गया कि आउटडोर ब्रेकर मोतिहारी के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। निदेशक (परियोजना) द्वारा बताया गया पूर्व में ब्रेकर की खरीद की गयी थी। एम०आर०टी०, मोतिहारी के सहायक विद्युत अभियंता को इस संबंध में तहकीकात करने का निदेश दिया गया।
6. विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना), हाजीपुर द्वारा बताया गया कि जिला के अन्तर्गत कुल 40 जले 16/25 के०भी०ए० के ट्रान्सफॉर्मर की सूची मेसर्स गोदरेज को तथा 80 जले 16/26 के० भी० ए० के ट्रान्सफॉर्मर की सूची मेसर्स पोलिकैब को दी गई है, किन्तु उक्त दोनों एजेंसियों द्वारा ट्रान्सफॉर्मर बदलने का कार्य काफी धीमा है। उक्त दोनों एजेंसियों को जले हुए 16/25 के० भी० ए० के ट्रान्सफॉर्मर बदलने के कार्य में तेजी लाते हुए दिनांक 15 जून, 2016 तक कार्य सम्पन्न कराने का लक्ष्य दिया गया तथा प्रगति प्रतिवेदन नियमित मुख्यालय को भेजने हेतु निदेश दिया गया।
7. आर० एण्ड एम० के तहत आपूर्ति के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जितने D.T maintenance हेतु Earthing लगा हुआ है, उसके लिए LT/HT fuse wire की खरीद की जाय।
8. सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि कम्पनी मुख्यालय द्वारा क्षेत्रों के भ्रमण में यदि D.T में Bye pass पाया जायेगा और Fuse wire नहीं पाया जायेगा तो संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता/सहायक विद्युत अभियंता/कनीय विद्युत अभियंता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
9. नये विद्युत संबंध में उपभोक्ताओं को मीटर और खराब मीटर बदलने के संबंध में कम्पनी के वाणिज्य विभाग से पत्र निर्गत किया जा चुका है। गोदरेज के माध्यम से मीटर की आपूर्ति प्राप्त हुई है, उससे खराब मीटर बदल दिये जायें।
10. सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि MRT wise 100-100 मीटर उपलब्ध कराया जाय।

11. शिवहर, सीतामढ़ी एवं मोतिहारी में कार्यरत एजेंसी समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित नहीं हुए। निदेश दिया गया कि कम्पनी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा क्षेत्रों की समीक्षात्मक बैठक में संबंधित एजेंसी को निश्चित रूप से भाग लेने हेतु सूचित करना है।
12. पुरनहिया पी0एस0एस0 और डुमरी कटसारी पी0एस0एस0 निर्माण के लिए जमीन एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना) ने बताया कि डुमरी-कटसारी पी0एस0एस0 में प्राईवेट जमीन उपलब्ध कराने हेतु तृसदस्यी कमिटी की अनुशंसा 30.05.2016 तक कम्पनी मुख्यालय में भेज दिया जायेगा।
13. सीतामढ़ी के बैरगनिया में अकता गांव UE है। विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना) एवं संबंधित एजेंसी Energo दोनों के द्वारा बताया गया कि 31 मई तक उक्त गांव को ऊर्जांचित कर दिया जायेगा।
14. सीतामढ़ी में कार्यरत एजेंसी इनरगो के नोटरी एफिडिफिट में स्व-घोषित कथन के आलोक में 20 गांव में से मात्र 08 IE गांव को विद्युतीकृत किया गया है। मेसर्स इनरगो द्वारा milestone प्राप्त नहीं करने पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गई और मेसर्स इनरगो के शीर्ष प्रबंधन को अगले मिटिंग में बुलाने का निदेश दिया गया।
15. मोतिहारी में गांवों के विद्युतीकृत करने का कार्य काफी धीमा है। मेसर्स ई0एम0सी0 milestone समर्पित किया था कि अगले दो महीने में गांवों को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त कम्पनी का बैंक गारंटी Poor performance के कारण जब्त करने का निदेश दिया गया।
16. सुरसंड से नेपाल तक लाईन के बीच एक ही फीडर है सुरसंड से चिरौत तक जायेगा। बीच में एक नया पी0एस0एस0 गधौल बन रहा है। बताया गया कि अगस्त, 2016 तक काम हो जायेगा।
17. सीतामढ़ी से नेपाल तक लाईन बनाने का काम का जुलाई, 2016 तक लक्ष्य दिया गया।
18. बताया गया कि शिवहर ग्रिड जुलाई, 2016 तक बन जायेगा।

प्रबंध निदेशक के द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निदेश:-

विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बेतिया

AT & C loss के संबंध में निदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर 30 प्रतिशत AT & C loss नहीं होना है तथा निदेश दिया गया कि NDS श्रेणी तक के प्रत्येक उपभोक्ताओं का मानपठन करते हुए बिलिंग करते हुए भुगतान प्राप्त किया जाय और उसकी सूची महाप्रबंधक (राजस्व) को भेजी जाय।

विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, हाजीपुर

HT उपभोक्ताओं की Effective Consumer की संख्या 104 है और मात्र 84 उपभोक्ता भुगतान कर रहे हैं। हाजीपुर में हर महीने 14-15 उपभोक्ता भुगतान नहीं कर रहे हैं। एच0टी0 के एसेसमेंट और कलेक्शन में लगभग एक करोड़ का deficit है। किस कारण से उक्त श्रेणी के सभी उपभोक्ता भुगतान नहीं कर रहे हैं। भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का अविलम्ब विद्युत संबंध विच्छेद करने का भी निदेश दिया गया। सहायक विद्युत अभियंता, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि उन्हें 07 डिस्कनेक्शन का नोटिस फरवरी, 2016 में प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध तीन उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया, दो का बकाया था, एक उपभोक्ता जेल(केन्द्रीय कारा) द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और एक उपभोक्ता दिनांक 28.05.2016 को भुगतान किया है। सहायक विद्युत अभियंता, इण्डस्ट्रीयल एरिया ने बताया कि एच0टी0 के 13 उपभोक्ताओं के विरुद्ध उन्हें डिस्कनेक्शन नोटिस मिला था, जिसमें सभी 13 उपभोक्ता द्वारा भुगतान कर दिया गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर को निदेश दिया गया कि एच0टी0 के मामले में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। MMC पर हो रहे बिलिंग का Cross-verification किया जाय।

निदेश दिया गया कि NDS श्रेणी तक के प्रत्येक उपभोक्ताओं का मानपठन करते हुए बिलिंग करते हुए भुगतान प्राप्त किया जाय और उसकी सूची महाप्रबंधक (राजस्व) को भेजी जाय।

महुआ के सहायक विद्युत अभियंता ने कहा कि इस महीने उन्हें 30 डिसकनेक्शन का नोटिस मिला था, जिसके विरुद्ध 10 उपभोक्ताओं का डिसकनेक्शन किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि महुआ अवर प्रमण्डल में नये विद्युत संबंध में 5600 उपभोक्ताओं को मीटर नहीं लगाया गया है। सहायक विद्युत अभियंता, महुआ ने बताया कि उन्हें पिछले दो महीने से मीटर प्राप्त हो रहा है। समीक्षा के दौरान महुआ का उपभोक्ता रजिस्टर की छाया प्रति से ज्ञात हुआ कि सभी कॉलम सहायक विद्युत अभियंता द्वारा भरा नहीं गया है। निदेश दिया गया कि श्री अखिलेश कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, महुआ से कारण-पृच्छा पूछा जाय।

विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीतामढ़ी

उक्त प्रमण्डल में एच0टी0 के कुल 10 उपभोक्ता हैं, जिसके विरुद्ध 08 उपभोक्ता भुगतान कर रहे हैं। बताया गया कि एक उपभोक्ता का डिस्कनेक्शन नोटिस गया हुआ है। निदेश दिया गया कि दूसरे उपभोक्ता के विरुद्ध सर्टिफिकेट केश कर दिया जाय। उसी प्रकार LTIS-II के 3 उपभोक्ता हैं उक्त प्रमण्डल में, किन्तु दो ही के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। सहायक विद्युत अभियंता, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि एक दुध फैंक्ट्री का आर0एम0आर0 से रिडिंग नहीं आया था, इसलिए MMC पर बिलिंग हुआ है। निदेश दिया गया कि NDS श्रेणी तक के प्रत्येक उपभोक्ताओं का मानपठन करते हुए बिलिंग करते हुए भुगतान प्राप्त किया जाय। विद्युत कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी एवं सहायक विद्युत अभियंता, सीतामढ़ी के कार्यों पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई और कारण-पृच्छा पूछने का निदेश दिया गया।

सभी प्रमण्डल के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि यदि कोई उपभोक्ता बिजली बिल dispute के आधार पर डिसकनेक्शन रूकवाना चाहता है तो Average वा विपत्र बनाकर भुगतान करा लिया जाय। मीटर खराब है, बिल disputed है, इसके आधार पर उपभोक्ता भुगतान नहीं कर रहे हैं, यह नहीं सुना जायेगा।

विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मोतिहारी

इस प्रमण्डल में एच0टी0 के कुल Effective Consumers की संख्या 20, जिसके विरुद्ध 15 उपभोक्ता भुगतान कर रहे हैं। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सभी ने भुगतान कर दिया है सिर्फ एक उपभोक्ता इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका फण्ड आ गया है, उसके द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। उसी प्रकार LTIS-II के 10 उपभोक्ता हैं, सभी के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि NDS श्रेणी तक के प्रत्येक उपभोक्ताओं का मानपठन करते हुए बिलिंग करते हुए भुगतान प्राप्त किया जाय और उसकी सूची महाप्रबंधक (राजस्व) को भेजी जाय।

सभी प्रमण्डल के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि पार्ट पेमेंट पर उपभोक्ता का लाईन डिसकनेक्शन रोकना नहीं है। उपभोक्ता द्वारा पूरा भुगतान किये जाने पर ही विद्युत संबंध जारी रहेगा।

सभी प्रमण्डल के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि किसी भी एग्रीकल्चर उपभोक्ता के विरुद्ध एफ0आई0आर0 नहीं किया जाय।

विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, रक्सौल

इस प्रमण्डल में एच0टी0 के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 23 है, जिसके विरुद्ध 20 उपभोक्ता भुगतान कर रहे हैं। उसी प्रकार LTIS-II के कुल 07 उपभोक्ताओं में से 03 के द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि NDS श्रेणी तक के प्रत्येक उपभोक्ताओं का मानपठन करते हुए बिलिंग करते हुए भुगतान प्राप्त किया जाय और उसकी सूची महाप्रबंधक (राजस्व) को भेजी जाय।

विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा रक्सौल में बिजली की खराब हालात के बारे में कहा गया कि रक्सौल को 25 मेगावाट ही बिजली मिलती है। 9-10 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग उनके द्वारा की गई।

विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बेतिया

इस प्रमण्डल में एच0टी0 के कुल 15 उपभोक्ता हैं, जिसके विरुद्ध मात्र 12 उपभोक्ता ही भुगतान कर रहे हैं। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने कहा कि बगहा और रामनगर में लो भोल्टेज की समस्या है, जिसके कारण भी उपभोक्ता भुगतान नहीं करते हैं। निदेश दिया गया कि NDS

श्रेणी तक के प्रत्येक उपभोक्ताओं का मानपटन करते हुए बिलिंग करते हुए भुगतान प्राप्त किया जाय और उसकी सूची महाप्रबंधक (राजस्व) को भेजी जाय साथ ही निदेशक (परियोजना एवं संचालन) को बगहा-रामनगर के बीच लो भोल्टेज की समस्या के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

(एस0 के0 पी0 सिंह)
निदेशक(परियोजना)

ज्ञापांक—110—

दिनांक—27/06/16

प्रतिलिपि विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 के0 पी0 सिंह)
निदेशक(परियोजना)

ज्ञापांक—110—

दिनांक—27/06/16

प्रतिलिपि महाप्रबंधक(मानव संसाधन/प्रशासन)/मुख्य अभियंता (परियोजना-1)/मुख्य अभियंता (परियोजना-2)/मुख्य अभियंता(संचालन एवं सम्पोषण)/महाप्रबंधक (राजस्व)/ विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 के0 पी0 सिंह)
निदेशक(परियोजना)

ज्ञापांक—110—

दिनांक—27/06/16

प्रतिलिपि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 के0 पी0 सिंह)
निदेशक(परियोजना)